

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.১২৪.১৪.০২৭.১৮.১৯

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০

১০ মে ২০২৩

প্রাপক:

চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: “জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বারের মতো ০২ (দুই) বছর ০৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি
সংক্রান্ত।

সূত্র: পরিকল্পনা কমিশনের পত্র নং-২০.০২.০০০০.০১৬.১৪.০৪৬.১৭(অংশ-১)/৫১৬, তারিখ: ২৫/০৪/২০২৩ খ্রি:।

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নির্দেশক্রমে ০১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৪০৫৬.০০ লক্ষ (আটশত চল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন “জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ম বারের মতো ০২ (দুই) বছর ০৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ০১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন নিম্নোক্ত শর্তে জ্ঞাপন করছি:

শর্তাবলি:

- প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না এবং অনুমোদিত মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রকল্পের চলমান ভৌত কাজের প্যাকেজসমূহের নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মবিলাইজেশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- নির্মাণ কাজের কাঙ্ক্ষিত গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করতে হবে;
- প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি আইএমইডি'র পিএমআইএস (PMIS)-এ হালনাগাদ এন্ট্রি করে এ সম্পর্কিত তথ্য আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;
- প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার পর যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে;
- “ক” থেকে “ঙ” পর্যন্ত শর্তসমূহ আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আইএমইডিকে

অবহিত করতে হবে।

...



১০-৫-২০২৩

নুসরাত জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.১২৪.১৪.০২৭.১৮.১৯/১(১০)

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩০

১০ মে ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬) উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮) প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
- ৯) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ১০) সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



১০-৫-২০২৩

নুসরাত জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব